



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Lavori di **DUOMO**. Riduzione della vulnerabilità sismica e restauro.

- Intervento per la cerchiatura dei pilastri della navata -

di proprietà **non statale** nel comune di **Orvieto** Provincia di **Terni**

di cui alla **PERIZIA N.** **07 2019** del **21/03/19**

e al Verbale di **Somma Urgenza e di Consegna sotto Riserva di legge del 15/03/2019**

REGISTRO DI CONTABILITÀ'

(Composto di fogli n. 1)

delle misure e della contabilità dei lavori e forniture eseguite dalla ditta
Birtognolo Moreno con sede in via dei Falegnami, snc, Orvieto (TR).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Maurizio Damiani)

N. d'ordine	DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Parti Simili	MISURE LINEARI			SUPERFICI, VOLUMI, PESI, ORE		N. della Tariffa	PREZZO UNITARIO	IMPORTO A MISURA	IMPORTO A CORPO	FIGURE E ANNOTAZIONI
				Lunghezza	Larghezza	Altezza	U.M.	negativi					
1	12/06/2019	Fornitura e posa in opera di n. 10 cerchiature in acciaio da realizzare nei pilastri circolari n. 2, 8 e 9 del Duomo come quelli già esistenti ed a similitudine dell'antico; il lavoro sarà comprensivo di ponteggio provvisorio per la realizzazione delle sagome e ponteggio fisso per la prova dei pezzi e per la posa finale, recinzione dell'area di cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Il ferro per i tiranti sarà forgiato e trattato con cera idonea. Vedi n. d'ordine 1 del Libretto delle Misure					cad		AP 01	1 950,00	19 500,00		
		Fornitura e posa in opera di n. 6 cerchiature in acciaio da realizzare in pilastro sagomato (pilastro n. 11) del Duomo; il lavoro sarà comprensivo di ponteggio provvisorio per la realizzazione delle sagome e ponteggio fisso per la prova dei pezzi e per la posa finale, recinzione dell'area di cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, il tutto secondo il disegno che sarà fornito dalla D.L. Il ferro per i tiranti sarà forgiato e trattato con cera idonea. Vedi n. d'ordine 2 del Libretto delle Misure					cad	6,00	AP 02	2 400,00	14 400,00		
		IL DIRETTORE OPERATIVO Geom. Marcello Caricchi								TOTALE € 33 900,00			Emesso SAL n. 1 ed ultimo il 19/06/2019 IL DIRETTORE DEI LAVORI ing. Giuseppe Acava
		BIRIGNOLO MORENO Via del Falgomin 05018 - ORVIETO (TR) P. 0777212055 - C.F. BRMIRN65511G148W											

BIRIGNOLO MORENO
 Via del Falgomin snc
 05018 - ORVIETO (TR)
 P. 0777212055 - C.F. BRMIRN65511G148W

U
 RUP